




**Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2016-2023 oraz z pozostałych
działań rewitalizacyjnych w okresie od 01.01.2019 roku
do 31.12.2019 roku.**

Kwiecień 2020

Wprowadzenie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. Określa on cele i kierunki działania oraz konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania na wyznaczonym obszarze rewitalizacji „Starówka”. Dla dokumentu została przygotowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 została przyjęta na podstawie uchwały nr 198 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 r. Modyfikacja dokumentu nastąpiła w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”. Aktualizacja LPR nie wymagała przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.



Zgodnie z programem rewitalizacji system wdrażania *LPR* zakłada udział wszystkich uczestników procesu rewitalizacji. Bezpośredni nadzór nad realizacją *LPR* pełni Prezydent Miasta Konina. Koordynatorem wdrażania *LPR* jest Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, który kieruje pracą Zespołu ds. rewitalizacji.

Zarządzeniem nr 52/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.04.2019 r. powołano Zespół ds. rewitalizacji, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina, a jego zadaniem jest wspomaganie procesu rewitalizacji (przestało obowiązywać zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji). Powołany został on w celu współpracy i wymiany poglądów interesariuszy procesu rewitalizacji. Uprawniony jest do wyrażania opinii oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji. Zespół ds. rewitalizacji pracuje w ramach dwóch podzespołów tj.

- podzespołu ds. wdrażania i monitoringu *LPR*
- podzespołu opiniodawczo-doradczego.

Skład, zasady naboru oraz tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 roku.

Analizę stanu zaawansowania wdrażania zapisów dokumentu określa system monitorowania *LPR-u*, który realizowany jest na następujących płaszczyznach:

- a) monitorowanie podstawowych parametrów dokumentu
- b) monitorowanie dokumentu na płaszczyźnie operacyjnej
- c) monitorowanie dokumentu na płaszczyźnie strategicznej

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

1. Podstawowe parametry dokumentu

Wartości bazowe dla tych parametrów przedstawia poniższa tabela.

Wskaźnik	Wartość bazowy	Jednostka
Liczba ludności obszaru zdegradowanego	50 660	osoba
Liczba ludności obszaru rewitalizacji „Starówka”	4 681	osoba
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji „Starówka” w łącznej liczbie mieszkańców	6,30	%
Powierzchnia obszaru zdegradowanego	5 379,41	ha
Powierzchnia obszaru rewitalizacji „Starówka”	279,93	ha
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji „Starówka” w łącznej powierzchni miasta	3,41	%

2. Dokument na płaszczyźnie operacyjnej.

W ramach aktualizacji LPR-u (uchwała nr 198 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 rok.):

- wpłynęło 17 nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- zaktualizowano 3 przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
- usunięto 1 przedsięwzięcie rewitalizacyjne
- zakończono 1 przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Ostatecznie w zaktualizowanym programie rewitalizacji wpisanych jest 35 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poniżej w układzie tabelarycznym zaprezentowano listę projektów realizujących program rewitalizacji.


Nazwa projektu rewitalizacyjnego	Status projektu
Inkubator Aktywności (Dom Zemełki)	w trakcie realizacji
Konińskie spotkania z Juliusem Frommem (cykl)	zakładane do realizacji
Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych.	zakładane do realizacji

Nazwa projektu rewitalizacyjnego	Status projektu
Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocy domowej	zrealizowane
Budowa kompetencji/umiejętności pracowników na rynku pracy	zrealizowane
Narzędzia ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”	zrealizowane
Centrum Aktywności Społeczno-gospodarczej	zakładane do realizacji
Revital – Starówka.	zakładane do realizacji
Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kolskiej.	zakładane do realizacji
Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi.	zakładane do realizacji
Centrum Edukacji Komunikacyjnej - Miasteczko rowerowe	zakładane do realizacji
Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego.	zakładane do realizacji
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze rewitalizacji „Starówka”.	zakładane do realizacji
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańskiej 6 w Koninie.	zakładane do realizacji
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie.	zakładane do realizacji
Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina.	w trakcie realizacji
Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda”.	zakładane do realizacji
System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze rewitalizacji.	zakładane do realizacji
Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim	zrealizowane
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (dawna baza PKS)	w trakcie realizacji
Organizacja koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”	w trakcie realizacji
Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim	w trakcie realizacji
Aktywna Biblioteka w Koninie „Starówka	w trakcie realizacji
Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo ? - warsztaty	w trakcie realizacji
Jarmark Świąteczny. Kolęda na wysokości	w trakcie realizacji
Jarmark św. Bartłomieja	w trakcie realizacji
Konińskie żrebaki na Starówce	zakładane do realizacji
Laboratorium inicjatyw młodzieżowych (M-LAB INICJATYWY)	zakładane do realizacji
Międzypokoleniowa Potańcówka na Bulwarze	zakładane do realizacji
MŁODZIEŻOWA PRZESTRZEŃ KULTURY (M-LAB KULTURA)	zakładane do realizacji
Piknik Patriotyczny	w trakcie realizacji
Podwórko – nasza wspólna przestrzeń	zrealizowane
Spacerek po Starówce	w trakcie realizacji

Nazwa projektu rewitalizacyjnego	Status projektu
Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw obywatelskich	w trakcie realizacji
Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4).	zakładane do realizacji

W ramach LPR w 2020 roku ogółem zrealizowano 5 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 12 jest w trakcie realizacji, natomiast pozostałe są zakładane do realizacji.

Wykres nr 1 - Status projektów



Źródło: opracowanie własne

Nie wielka ilość przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zakończona (14%). Tylko 34 % projektów jest w trakcie realizacji. Aż 52% przedsięwzięć w ogóle nie rozpoczęło realizacji, głównie z powodu braku środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

W zakresie programu rewitalizacyjnego do 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

- 1) Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocy domowej

Zadanie zostało zrealizowane poprzez udział uczestników programu w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

W roku 2019 w programie wzięło udział 21 osób, w tym 11 osób uzależnionych,

5 osób skierowanych zostało do wykonywania prac społecznie użytecznych. Od początku realizacji programu tj. w latach 2016-2019 odbyło się 23 spotkań/warsztatów, a uczestniczyło w nich 77 osób. Dotychczasowe działania prowadzone w ramach powyższego programu przyczyniły się do wyposażenia uczestników Klubu Integracji Społecznej w umiejętności samodzielnego, aktywnego efektywnego poszukiwania pracy, ułatwienia zdobywania informacji o wolnych miejscach pracy, kontaktów z innymi instytucjami, umożliwienia korzystania z indywidualnych porad specjalistycznych związanych z poruszaniem się na rynku pracy. W ramach projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

- złagodzenie skutków bezrobocia i towarzyszących im problemów,
- podniesienie własnej atrakcyjności na rynku pracy, gotowości do podjęcia zatrudnienia,
- nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia i pomocy,
- aktywizacja zawodowa uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej, mająca na celu zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia.

Wnioskodawca planuje kontynuować realizację programu pod nazwą „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocy domowej w okresie styczeń 2020 – grudzień 2025”. Szczegóły odnośnie ww. projektu można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, link do informacji o projekcie .

2) Budowa kompetencji/umiejętności pracowników na rynku pracy

Podczas realizacji zadania (tj. 2018-2019 rok) zorganizowano staże w konińskich firmach (w miarę możliwości zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji „Starówka), dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sumie miesięczny staż odbyło 14 uczniów. Wytypowani zostali uczniowie o najlepszych wynikach w nauce, wskazani przez dyrektorów jednostek oświatowych. Staż został zaproponowany uczniom, którzy zostali wybrani przez komisję konkursową - przy czym, uczniowie zamieszkujący na obszarze rewitalizacji „Starówka” otrzymali dodatkowe punkty w ramach procesu rekrutacji. Ponadto zorganizowano

szkolenia, warsztaty i doradztwa z udziałem Instytucji Otoczenia Biznesu, firm szkoleniowych dostosowanych do realnych i bieżących potrzeb, przedsiębiorców. W sumie przeprowadzono 10 szkoleń/warsztatów o następującej tematyce: RODO, komunikacja marketingowa, zmiany podatkowe, techniki sprzedaży i pozyskiwania klientów, wizerunek firmy, prawo pracy itp. W szkoleniach wzięło udział 270 przedsiębiorców. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu kompetencji pracowników (przyszłych pracowników) na rynku pracy. Wymierne korzyści osiągnęli także pracodawcy. Poprzez zindywidualizowany program stażowy umożliwią uczniom nabycie nowych umiejętności, niezbędnych w ich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy biorący udział w programie stażowym mogli pozyskać wykwalifikowanego i przeszkolonego pracownika, posiadającego poszukiwane przez nich kompetencje. Założone rezultaty projektu zostały zrealizowane. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zwiększenie kompetencji wśród pracowników. W ramach zadania wsparcie otrzymali pracownicy, przedsiębiorcy oraz uczniowie. Umożliwiło im nabycie nowych umiejętności, kompetencji, które będą przydatne na rynku pracy. Informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać na Konińskim Portalu Gospodarczym – strona Konińskiego Portalu Gospodarczego oraz na stronie internetowej miasta Konina - strona miasta Konina, linki: [informacja o szkoleniu z RODO](#)
[informacja o szkoleniu z wizerunku firmy](#); [informacja o szkoleniu z prawa pracy](#)
[informacja o szkoleniu](#)





3) Narzędzia ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała stworzenie kompleksowego i dopasowanego do potrzeb obszaru rewitalizacji systemu wsparcia dla nowych i obecnych przedsiębiorców. Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.01.2019 r. - 29.03.2019 r. Opracowany zestaw dokumentów ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie swojej działalności gospodarczej. W ramach projektu opracowano system wsparcia obejmujący:

- a) Potencjał lokalowy Miasta Konina w kontekście aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji „Starówka”, w tym następujące elementy:
 - Analiza komunalnego zasobu lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” stanowiących własność Miasta Konina i możliwości wykorzystania go do rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości na tym terenie,
 - Analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji „Starówka” na działalność gospodarczą,

- Analiza prawno-finansowa możliwości stosowania przez Miasto Konin preferencyjnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Analiza potrzeb stworzenia i określenie zakresu działalności centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.

b) Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka”.

c) Jak powstał „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”

W ramach Zestawu narzędzi mieszkańcy uczestniczyli w cyklu spotkań poświęconych powstaniu Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej oraz poszerzeniu oferty inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji „Starówka”, wskazywali jakie usługi powinny być preferowane, aby Starówka i całe miasto stały się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi i przedsiębiorców. Spotkania poświęcone były także ustaleniem warunków preferencyjnego wynajmu lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji. Spacer badawczy tj. wizja lokalna z udziałem mieszkańców i architekta pozwolił na doprecyzowanie pożądanых funkcji w planowanym Centrum. Ponadto ogłoszony został konkurs na nazwę i logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b, w którym planowane jest stworzenie miejsca wsparcia dla młodych przedsiębiorców i służącego integracji społecznej, w którym wzięli udział mieszkańcy, w szczególności młodzież i społeczność studencka z konińskich szkół. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie 2018r. Temat konkursu stał się również inspiracją dla lokalnych artystów. Jedna z mieszkank napisała wiersz pt. NOWE ŻYCIE BUDYNKU na ul. Wojska Polskiego w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwoju ożywienia gospodarczego miasta poprzez stworzenie m.in. oferty inwestycyjnej, systemu zachęt inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Szczegóły odnośnie ww. projektu można znaleźć na

stronie dedykowanej rewitalizacji strona rewitalizacji, pod linkiem: informacja o projekcie dotyczącego zestawu narzędzi



4) Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim

W ramach zadania:

- a) wykonano prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji architektonicznej zagospodarowania bulwaru, z przebudową parteru budynku CIM na potrzeby lokalu gastronomicznego, budową pawilonu usługowo-handlowego oraz urządzeniem ogródków letnich,
- b) uzyskano niezbędne uzgodnienia z Konserwatorem zabytków, Wodami Polskimi oraz pozwolenia na budowę pawilonu,
- c) wykonano budowę hangaru na kajaki przy boisku CKU i rozpoczęcie działalności wypożyczalni kajaków,
- d) wykonano prace adaptacyjne w budynku CIM na potrzeby lokalu gastronomicznego,
- e) wybór w publicznym konkursie ofert najemcy lokalu na okres 3 lat,
- f) urządzono ogródki letnie na tarasach widokowych bulwaru przy CKU i przy CIM.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do organizacji cyklicznych imprez rekreacyjno-kulturalnych m.in. w ramach akcji „Lato na Bulwarze”. W ramach zadania osiągnięto następujące rezultaty:

- a) zagospodarowano infrastrukturę społeczną – sposób mierzenia:
 - liczba wypożyczalni kajaków - 1 wypożyczalnia w hangarze,
 - liczba ogródków letnich - 3 ogródki,
- b) stworzono nowe miejsce pracy – powstała kawiarnia zatrudniająca m.in. 5 osób

Przedsięwzięcie spowodowało rozwój infrastruktury społecznej znajdującej się na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Wpłynęło również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji „Starówka”.

Informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie internetowej miasta Konina - link do strony miasta.

5) Podwórko nasza wspólna przestrzeń

Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami podwórek na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Projekt pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowany był przez Miasto Konin wspólnie z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.01.2019 r. - 17.05.2019 r. W ramach projektu zagospodarowane zostały 2 podwórka – przy ul. Mickiewicza 20 oraz ul. Kaliskiej 20. Wybrane zostały z 5 podwórek objętych zadaniem (ul. Wojska Polskiego 9, ul. Mickiewicza 20, ul. 3 Maja 41, Kaliskiej 20, Kolskiej 25 i Kolskiej 23). Realizacja zadania obejmowała następujące etapy:

Etap 1 – Wypracowano z mieszkańcami propozycje zmian w zagospodarowaniu podwórek.

Etap 2 – Wybór podwórek, dla których przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania.

Etap 3 – Przygotowano i wdrożono wybrane koncepcje zagospodarowania.

Etap 4 – Zapewniono trwałość realizowanych zadań.

W ramach realizacji zadania publicznego wykonano następujące działania:

- opracowanie i wydruk katalogu „Podwórkowe inspiracje”
- organizacja i przeprowadzenie otwartego spotkania „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej
- wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”
- organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami podwórek zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
- organizacja cyklu spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem
- przygotowanie wizualizacji 3D dla dwóch wybranych podwórek
- wdrażanie wybranych koncepcji zagospodarowania podwórek przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców
- opracowanie regulaminów/planów/harmonogramów korzystania z zagospodarowanych wspólnie przestrzeni dla 2 podwórek
- spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”
- opracowanie reportażu filmowego z realizacji zadania opracowanie i publikacja raportu pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” z przebiegu realizacji zadania wraz z rekomendacjami dla Miasta Konina i lokalnych NGO.

Przedsięwzięcie wpisało się w ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka” poprzez działania aktywizujące. Projekt pozwolił na wzmocnienie lokalnych więzi i poczucia przynależności do wspólnoty. Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni. Informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji link do strony rewitalizacji pod linkiem: [informacja o projekcie podwórko nasza wspólna przestrzeń](#)



PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

W 2019 roku kontynuowano realizację następujących przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
1	Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	Przebudowa i rozbudowa obejmie: nawierzchnię jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.	Pozyskanie dofinansowania z Funduszy Dróg Samorządowych dla realizacji zadania inwersyjnego 'Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Koninie, na odcinku od 3 Maja do ul. Wał Tarejwy w Koninie, wraz z podpisaniem umów na realizację robót drogowo-budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania w kwocie 1 608 369,00 zł., sporządzenie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień, podpisanie umów na realizację robót drogowo-budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, na zmodernizowanie infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji.
2	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (dawna baza PKS – ETAP 2 i 3)	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Stworzenie nowej infrastruktury na terenie byłego PKS, która przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców i przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Powstanie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową.	Zrealizowano Etap pierwszy przedsięwzięcia, tj. wybudowano i oddano do użytkowania dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługowo-handlową w parterze – 32 mieszkania o łącznej powierzchni 1 440,30 m ² oraz 8 lokali usługowo-handlowych o powierzchni 1 124,29 m ²	Przekazano do użytkowania 32 lokale mieszkalne oraz 8 lokali usługowo-handlowych.

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
3	Organizacja koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu”. Prezydent zaprasza	Miasto Konin (W imieniu Miasta-Konińskie Towarzystwo Muzyczne)	Spotkania podczas których będzie można posłuchać muzyki wykonywanej przez znakomitych artystów oraz zdolnych uczniów konińskich szkół i stowarzyszeń muzycznych. Szeroki przekrój muzyki, od średniowiecza, baroku poprzez muzykę klasyczną, blues i jazz.	Zorganizowano 7 koncertów kameralnych muzyki klasycznej, m.in.: Hebanowy Friemann, koncert kolęd, koncert Kacprzak&Sokołowski DUO, kurs Witolda Friemanna. występ „Lwowskiego Triu Fortepianowego”, To spotkania podczas których można było posłuchać muzyki wykonanej przez znakomitych artystów, linki: informacja o koncercie hebanowym informacja o koncercie kolęda na wysokości informacja o koncercie na akordeon i wiolonczelę informacja o koncercie friemannowski informacja o koncercie	Zorganizowano 7 wydarzeń na obszarze rewitalizacji, 15 osób uczestniczyło w każdym wydarzeniu, zaproszono 150 osób na każde spotkanie
4	Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim	Miasto Konin, Koniński Dom Kultury	Spotkania w ramach kina plenerowego, podczas którego prezentowane będą dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim nad rzeką. Wydarzenie organizowane cyklicznie.	Odbył się cykl spotkań w ramach kina plenerowego, podczas którego prezentowane były filmy na Bulwarze Nadwarciańskim. Propozycja skierowana była dla miłośników kina i tych, dla których wspólne oglądanie filmów na świeżym	Odbyły się 3 seanse filmowe w dniach: 3, 10 i 17 sierpnia 2019

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
				powietrzu jest świetnym sposobem na spędzanie czasu wolnego. Podczas cyklu pokazów wyświetlono trzy filmy w dniach 3,10 i 17 sierpnia 2019r., link: informacja o filmach na Bulwarze	
5	Aktywna Biblioteka w Koninie „Starówka”	Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie	Wydarzenia artystyczne realizujące różnego typu przedsięwzięcia aktywizujące społecznie, kierowane do przedszkolaków, uczniów, studentów i mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”.	Zrealizowano: • zajęcia z biblioterapii – 56 uczestników (przedszkolaki i dzieci z ognisk TDK), • zajęcia plastyczne dla młodych dzieci – 52 uczestników, • zajęcia z pedagogiki zabawy – 132 uczestników, • lekcje biblioteczne – 145 uczestników, • miejska gra terenowa – 12 uczestników (program „Róża bez kolców czyli śladami Zofii Urbanowskiej), • warsztaty dla dorosłych – 12 uczestników (program „Create your power! Czyli jak budować swoją pewność siebie”), • Prezentacja książki „Znakomitość” Zofii Urbanowskiej – 10 uczestników,	Zaktywizowanie lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji, nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy ze szkołami z tego terenu, zaznajomienie przedszkolaków, uczniów i rodziców i innych grup mieszkańców z historią i zabytkową tkanką miejską z ww obszaru, promocja postaci konińskiej pisarki Z. Urbanowskiej.

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
				• Sprzedaż i promocja na bulwarze Nadwarciańskim książki „W służbie w Kopciuszka”.	
6	Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? - warsztaty	Miasto Konin	Prowadzone będą spotkania i warsztaty, które podniosą praktyczne umiejętności w sytuacji zagrożenia. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia	Odbyło się pięć spotkań, szkoleń – dla młodzieży do 17 roku życia, w którym uczestniczyło 44 uczniów SP 1 – dotyczących tematyki: narkotyków, dopalaczy, mowy nienawiści, przemocy międzyrówieśniczej i domowej oraz alkoholu. Dwa spotkania odbyły się dla młodzieży 18-28 letniej, w którym uczestniczyły 164 osoby – uczniowie CKU i LO 1, dotyczące wydatków, zdarzeń drogowych, w których kluczowy obszar dotyczył oceny ryzyka. Odbyły się 2 spotkania – dla osób powyżej 65 roku życia, w których uczestniczyło 30 osób – dotyczące przestępczości internetowej, podpisywania niekorzystnych umów, tworzenia grup wsparcia, samoobrony osób starszych.	Liczba działań objętych działaniami edukacyjnymi – 238 osób Liczba zrealizowanych zajęć/lekcji – 9 spotkań Test wśród uczestników na końcu i na początku warsztatów

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
7	Jarmark Świąteczny. Kolęda na wysokości	CKiS w Koninie Miasto Konin	Spotkania coroczne, podczas których realizowane będą działania artystyczne. Możliwość prezentacji lokalnych produktów, udział w warsztatach rękodzieła, kupowanie świątecznych ozdób, itp.	W dniach 14-15 grudnia 2019 roku, w ramach przedsięwzięcia zorganizowano: • przygotowanie kotła, paleniska, ich zabezpieczenie oraz gotowanie i wydanie mieszkańcom potrawy wigilijnej (teatr kulinarny) • umożliwienie mieszkańcom wykonania selfie z Mikołajem oraz artystami szczudlarzami, • przygotowanie warsztatów w ratuszu miejskim – „piernikowe i lukrowe szaleństwo”, „przystrojone święta”, słomka do słomki”, • pokazy i warsztaty na placu Wolności – rzeźby lodowe • występy: Orkiestry Dętej Quantum, scholii św. Maksymiliana, Zespołu Wojownicy Światła, Studnia My Voice, Chóru Misericordia, zespołu Wokaliza, szkoły wokально-aktorskiej FAMA, • występ gwiazdy jarmarku – zespołu Zakopower	Odbyło się wydarzenie – Jarmark świąteczny. Kolęda na wysokości. Odbyły się warsztaty podczas jarmarku, w których wzięło udział około 100 osób.

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
				• dostarczenie, instalacja, okablowanie i udostępnienie przedsiębiorcom 30 domków, • montaż i demontaż sceny, nagłośnienia, oświetlenia, scenografii, nagrzewnic, domków i sprzątanie placu linki: informacja o jarmarku świątecznym informacja o lodowych rzeźbach podczas jarmarku informacja o jarmarku	
8	Jarmark św. Bartłomieja	Mateusz Cieślak (pomysłodawca i koordynator) Miasto Konin i Koniński Dom Kultury (współorganizatorzy)	Coroczna impreza umożliwiająca promowanie regionalnych artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów. Będzie miał miejsce również kiermasz staroci.	Jarmark odbył się w dn. 24-25.08.2019 na Placu Wolności 1. Jarmark umożliwił promowanie regionalnych artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów; linki: informacja o jarmarku św. Bartłomieja informacja o jarmarku	Odbyło się wydarzenie – Jarmark św. Bartłomieja
9	Piknik Patriotyczny	Miasto Konin Koniński Dom Kultury w Koninie	Realizowane będą różnego rodzaju działania związane z wydarzeniami historycznymi. Mieszkańcy będą mieli okazję podziwiać różnorodność i zmiany	Piknik odbył się 11.05.2019 roku na błoniach. W programie przewidziane były m.in.: współczesne akcje żołnierzy Wojska Polskiego, pokaz grupy rekonstrukcji	Odbyło się wydarzenie – Koniński Piknik Patriotyczny

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
			zachodzące w sprzęcie wojskowym na przestrzeni minionego stulecia.	historycznej, zbrojne akcje, pokaz Szwadronu Jazdy konnej Ziemi Konińskiej, pokazy: sekcji zmotoryzowanej i konnej Pułku Dragonów, grupy rekonstrukcyjnej baterii Motorowerowej Artylerii Przeciwlotniczej, Poczty Polnej, brygady powietrznodesantowej, żołnierzy jednostki wojskowej, jazdy konnej. Wydarzeniu towarzyszył koncert pieśni patriotycznych. Link: informacja o pikniku patriotycznym	
10	Spacer po Starówce	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (Oddział w Koninie ul. Kolejowa 11) Towarzystwo Przyjaciół Konina	Spotkania i spacery po Starówce, podczas których mieszkańcom zostanie przybliżona historia Konina, głównie Starówki. Spacerki będą organizowane przez cały rok z przewodnikiem PTTK, przynajmniej raz w miesiącu	Odbył się cykl spacerów po Starówce, podczas których mieszkańcy oprócz poznania historii konińskiej Starówki mieli okazję ujrzeć zabytkowe i czasami zapomniane budowle oraz usłyszeć o losach mieszkańców Konina. Spacerując ulicami Starówki niektórzy seniorzy przypomnieli sobie swoje lata młodości, wydarzenia, które wpłynęły na ich życie.	Liczba spotkań zorganizowanych – 12 Liczba osób korzystających w wydarzeniach – około 300

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
11	Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw obywatelskich ,	Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie	Zorganizowane zostaną warsztaty dydaktyczne, spotkania informacyjne. Zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu miasta.	W ciągu III i IV kwartału 2019r. zorganizowano 6 lekcji obywatelskich dla uczniów SP 1, w którym uczestniczyło 30 osób na 6 spotkaniach, czyli w sumie 180 osób w wieku 8-15 lat - dotyczących tematyki: zapoznania z działalnością COP, prezentacji działania spółdzielni socjalnych, Akademii Życia – ośrodka aktywnej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Młodzież miała możliwość przyjrzenia się celom, jakie stoją za włączeniem się mieszkańców w aktywność społeczną. Dodatkowo przedstawiono zasady działania budżetu obywatelskiego. Pokazano, jak składane są wnioski, jak przeprowadzane jest głosowanie w KBO. Jako podsumowanie spotkań młodzi wolontariusze włączyli się w przygotowanie dopingu oraz udział w zawodach Wiśnik	liczba zrealizowanych zajęć/lekcji – 6 zajęcia liczba szkół zaangażowanych zlokalizowana na obszarze rewitalizacji „Starówka”- 1 szkoła

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Zakres rzeczowy	Osiągnięte rezultaty
				CUP 2019. W dopingu podczas zawodów oraz pomocy dla sportowców – uczestniczyło około 40 dzieci z SP 1.	

Przedsięwzięcie pn. Inkubator „Aktywności Kulturalnej” ma na celu stworzenie Inkubatora Aktywności, który umożliwi realizację działań kulturowych, organizację spotkań, szkoleń eventów. Realizacja zadania będzie możliwa po przeprowadzeniu prac remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych w Domu Zemełki. Dzięki realizacji przedsięwzięcia stworzona zostanie atrakcyjna i innowacyjna oferta kulturalna dostosowana do potrzeb mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Realizacja tego działania wpływać będzie również na poprawę dostępności do kultury mieszkańców Konina, zachowania dziedzictwa kulturowego miasta dla przyszłych pokoleń oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców regionu na temat historii Konina. W okresie od 2017-2019 w ramach przedsięwzięcia opracowana została:

- kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy zabytkowej kamienicy „Dom Zemełki” w Koninie,
- dokumentacja, która stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy „Domu Zemełki” w zakresie komunikacji i dostosowania obu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Przygotowane zostało także studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności. Opracowanie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01 IZ 00 30 001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 na przedsięwzięcie rewitalizacyjne dotyczące rozbudowy i przebudowy Domu Zemełki z

przeznaczeniem na Inkubator Aktywności. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, ale nie uzyskał ostatecznie dofinansowania. W 2019 roku podejmowano działania związane z poszukiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektu.

PROJEKTY ZAKŁADANE DO REALIZACJI

Aż 18 przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ogóle nie rozpoczęło realizacji, w tym:

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
1	Konińskie spotkania z Julusem Frommem (cykl)	Fundacja im. Juliusa Fromma	Zorganizowanie cyklu spotkań kulturalno-edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości historycznej koninian.	brak środków finansowych	opracowywanie strategii, poszukiwania źródeł finansowania, próba pozyskiwania eksponatów
2	Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie	Organizacja cyklu spotkań, warsztatów i działań artystycznych (m.in. Zaczarowany Dzień Dziecka, warsztaty wokalne, plastyczne, z pierwszej pomocy).	ograniczenia finansowe	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu
3	Centrum Aktywności Społeczno-gospodarczej	Miasto Konin	Stworzenie Centrum Aktywności Społeczno-gospodarczej (Inkubator Przedsiębiorczości) oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b. Wspieranie innowacyjnych i	brak środków finansowych	Opracowano „Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku A przy ul. Wojska Polskiego 2 w Koninie”. Celem dokumentu było ustalenie zakresu prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
			kreatywnych osób w działalności rynkowej oraz wygospodarowanie przestrzeni udostępnianej mieszkańcom na cele kulturalne, integracyjne i aktywizujące. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, rozwój infrastruktury, poprawa jakości przestrzeni publicznej		związanych z adaptacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie na potrzeby Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Wykonano także materiał informacyjny z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku. Wykorzystany on będzie do pozyskania źródła finansowania na realizację ww. projektu.
4	Revital-Starówki	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie, Fundacja Pełnym Głosem, Stowarzyszenie Akcja Konin	Prace remontowe w Budynku B i budynku gospodarczym I LO, zakup niezbędnych sprzętów, organizacja warsztatów Edukatorni, prowadzenie świetlicy, organizacja wydarzeń kulturalnych.	ograniczenia finansowe	poszukiwania źródeł finansowania,
5	Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarow	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie	Zakres prac obejmuje organizację cyklu warsztatów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń, organizację festynów	ograniczenia finansowe	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
	anie terenów przy ul. Kolskiej		środowiskowych, podniesienie jakości infrastruktury (modernizacja terenu boiska, parkingu, naprawa elewacji)		realizację projektu – KBO
6	Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi	Fundacja im. Juliusa Fromma	Stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury muzeum, laboratorium edukacyjnego oraz kina studyjnego.	brak środków finansowych	próba w zakresie rozbudowy bazy partnerów, opracowywania strategii, poszukiwania źródeł finansowania,
7	Centrum Edukacji Komunikacyjnej – Miasteczko rowerowe	Miasto Konin	Prace obejmą m.in. ogrodzenie miasteczka, wykonanie oświetlenia, położenie kostki brukowej/dywanu asfaltowego, sygnalizatorów.	brak środków finansowych	poszukiwania źródeł finansowania,
8	Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe w Zespole Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby schroniska obejmie m.in. ocieplenie budynku wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej, modernizację łazienek, zorganizowanie kuchni, zaplecza, wyposażenie punktu "młodzieżowej	brak środków finansowych	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
			informacji turystycznej".		
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze rewitalizacji „Starówka”	Miasto Konin	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „Starówka”.	brak środków finansowych	poszukiwania źródeł finansowania,
10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańskiej 6 w Koninie.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 51, 52 w Koninie; Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 1 w Koninie; Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojańska 6 w Koninie; w imieniu, których działa Zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.	Prace obejmą m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki otworowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, modernizacji instalacji elektrycznej	brak środków finansowych	poszukiwania źródeł finansowania,
11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 51, 52	Prace obejmą m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych	brak środków finansowych	poszukiwania źródeł finansowania,

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
	h budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie.	w Koninie; Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 1 w Koninie; Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojańska 6 w Koninie; w imieniu, których działa Zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.	budynków, wymianę stolarki otworowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, modernizacji instalacji elektrycznej		
12	Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda”.	Miasto Konin	Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej, tj. Mediateki i Centrum Integracji Społecznej. Zadanie będzie możliwe po przeprowadzeniu prac remontowych w Pałacu Reymonda.	ograniczenia finansowe	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
13	System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze rewitalizacji.	Fundacja Munilab przy wsparciu merytorycznym Centrum Gospodarki Społecznościowej	Utworzenie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami programu działań marketingowych i towarzyszących im przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych.	ograniczenia finansowe	opracowywanie strategii, poszukiwania źródeł finansowania, próba pozyskiwania eksponatów

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
14	Konińskie żrebaki na Starówce	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOFF w Koninie	Stworzenie szlaku małych rzeźb z brązu nawiązujących do ważnych osób, wydarzeń i legend związanych z miastem. Stworzą one szlak skierowany dla zwiedzających, po ważnych dla miasta i jego historii miejscach.	brak środków finansowych	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu, KBO
15	Laboratorium inicjatyw młodzieżowych (M-LAB INICJATYWY)	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie	Stworzenie przestrzeni, w której organizowane będą spotkania i warsztaty kreatywności oraz tworzenie inicjatyw dla młodych ludzi.	ograniczenia finansowe	poszukiwania źródeł finansowania,
16	Międzypokoleniowa Potańcówka na Bulwarze	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie	Cykl wydarzeń kulturalnych realizujących współpracę międzypokoleniową. Budowanie integracji międzypokoleniowej oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla młodzieży i seniorów na obszarze rewitalizacji „Starówka”.	brak środków finansowych	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu
17	Młodzieżowa przestrzeń kultury (M-LAB Kultura)	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie	Realizowanie pasji i zainteresowań twórczych młodych ludzi. Młodzież posiadać będzie atrakcyjne, kreatywne	brak środków finansowych	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków

Lp	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Zakres przedmiotowy projektu	Przyczyny niezrealizowania projektu	Podjęte działania realizacji projektu
			miejsce integracji i realizowania wspólnej pasji.		zewnętrznych na realizację projektu
18	Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie	Modernizacja i rozbudowa boisk, zaplecza szatniowo-rekreacyjnego, modernizacja trybuny dla widzów przy boisku głównym, budowa hali sportowej	brak środków finansowych	podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu


3. Ramy finansowe

Szacunkowa łączna wartość wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych kształtuje się na poziomie: 132 424 914,60 w tym 130 324 914,60 zł przewidzianych na realizację przedsięwzięć podstawowych i 2 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięć uzupełniających. W latach 2016-2019 na przedsięwzięcia rewitalizacyjne poniesiono koszty w wysokości 45 366 438,97 zł., w tym:

Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota
strefa społeczna	325 834,04
strefa gospodarcza	194 653,46
strefa techniczna	0,00
strefa środowiskowa	0,00
strefa funkcjonalno-przestrzenna	44 845 951,47
suma	45 366 438,97

Aktualny finansowy poziom wdrożenia programu rewitalizacji stanowi to 34,26 %.

Wykres nr 2 - Wydatki na poszczególne lata



Źródło: opracowanie własne

Najwięcej środków wydano na rewitalizację w 2018 roku, bo aż 26 796 714,18 zł. W 2019 roku wydano 15 583 692,99 zł. Najmniej wydatków poniesiono w 2017 roku, tylko 2 986 031,80 zł.

Poniżej układzie tabelarycznym zaprezentowano wydatki w porównaniu do lat ubiegłych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość (zł.)	Wydatki na poszczególne lata (zł.)			Suma
			2017	2018	2019	
1	Inkubator Aktywności (Dom Zemełki)	12 000 000,00	126 948,00	5 904,00	0,00	132 852,00
2	Konińskie spotkania z Juliušem Frommem (cykl)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kompetencji/umiejętności pracowników na rynku pracy	64 000,00	0,00	29 208,51	33 711,95	62 920,46
6	Narzędzia ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”	107 502,00	0,00	92 127,00	15 375,00	107 502,00
7	Centrum Aktywności Społeczno-gospodarczej	15 000 000,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00
8	Revital – Starówka.	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość (zł.)	Wydatki na poszczególne lata (zł.)			Suma
			2017	2018	2019	
9	Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kolskiej.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi.	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Centrum Edukacji Komunikacyjnej - Miasteczko rowerowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze rewitalizacji „Starówka”.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańskiej 6 w Koninie.	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie.	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina.	19 676 412,60	2 839 403,80	1 608 369,00	0,00	4 447 772,80

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość (zł.)	Wydatki na poszczególne lata (zł.)			Suma
			2017	2018	2019	
17	Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda”.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze rewitalizacji.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim	930 000,00	19 680,00	637 260,67	0,00	656 940,67
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (dawna baza PKS)	38 022 000,00	0,00	24 410 000,00	15 331 238,00	39 741 238,00
21	Organizacja koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”	50 000,00	0,00	0,00	28 045,47	28 045,47
22	Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim	30 000,00	0,00	0,00	2 734,14	2 734,14
23	Aktywna Biblioteka w Koninie „Starówka	25 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
24	Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo ? - warsztaty	18 000,00	0,00	0,00	15 716,09	15 716,09
25	Jarmark Świąteczny. Kolęda na wysokości	120 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
26	Jarmark św. Bartłomieja	42 000,00	0,00	0,00	10 388,61	10 388,61
27	Konińskie żrebaki na Starówce	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Laboratorium inicjatyw młodzieżowych (M-LAB INICJATYWY)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Międzypokoleniowa Potańcówka na Bulwarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MŁODZIEŻOWA PRZESTRZEŃ KULTURY (M-LAB KULTURA)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Piknik Patriotyczny	480 000,00	0,00	0,00	47 597,73	47 597,73
32	Podwórko – nasza wspólna przestrzeń	50 000,00	0,00	13 845,00	36 155,00	50 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość (zł.)	Wydatki na poszczególne lata (zł.)			Suma
			2017	2018	2019	
33	Spacerek po Starówce	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw obywatelskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4).	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma		130 324 914,60	2 986 031,80	26 796 714,18	15 583 692,99	45 366 438,97

4. Dokument na płaszczyźnie strategicznej

a) skutki realizacji programu

W ramach analizy skutków realizacji programu rewitalizacji wskazano w tabeli aktualny poziom wartości wskaźników wykorzystanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji - tzw. wskaźników kryzysowych. Poniżej ww. analizę prezentuje tabela:

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA		
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok
Liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na 1000 mieszkańców	0,87		2016	0,20		2019
Liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	2,78		2016	6,02		2019
Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym	9	%	2016	5	%	2019
Odsetek osób bezrobotnych na obszarze rewitalizacji „Starówka"	13	%	2016	8	%	2019
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną na 1 000 mieszkańców	41,66		2016	36,58		2019
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną na 1 000 mieszkańców na obszarze "Starówka"	82,03		2016	83,53		2019
Liczba przestępstw na 10 000 mieszkańców	256,95		2016	270,48		2019

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA		
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok
Liczba przestępstw na 10 000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	664,39		2016	592,20		2019
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych	58,53		2016	56,33		2019
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych na obszarze rewitalizacji "Starówka"	44,8		2016	42,76		2019
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych	45,89		2016	41,80		2019
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na obszarze rewitalizacji "Starówka"	35,19		2016	31,40		2019
Frekwencja w wyborach do Rady Miasta (liczba wydanych kart na 1 000 mieszkańców)	398	szt.	2014	516	szt.	2018
Frekwencja w wyborach do Rady Miasta na obszarze rewitalizacji „Starówka” (liczba wydanych kart na 1 000 mieszkańców)	390	szt.	2014	474	szt.	2018
Indeks starości	171,97		2016	198,30		2019
Indeks starości na obszarze rewitalizacji „Starówka”	178,74		2016	138,69		2019
Liczba założonych „niebieskich kart” na 1 000 mieszkańców	2,89		2016	3,83		2019
Liczba założonych „niebieskich kart” na 1 000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	3,42		2016	6,02		2019
Liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców	69,68		2016	82,83		2019
Liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji „Starówka”	128,6		2016	188,25		2019
Poziom innowacyjności Miasto Konin	0,04		2016	0,05		2019
Poziom innowacyjności - obszar rewitalizacji "Starówka"	0,03		2016	0,03		2019

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA		
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok
Udział przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego w ogóle przedsiębiorstw w Koninie	0,01	%	2016	0,01	%	2019
Udział przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego na obszarze rewitalizacji „Starówka”	0,01	%	2016	0,01	%	2019
Udział budynków wielorodzinnych wybudowanych przed 1970 rokiem na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,56		2016	0,58		2019
Udział budynków wielorodzinnych wymagających termomodernizacji w liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych ogółem	0,44		2016	0,30		2019
Udział budynków wielorodzinnych wymagających termomodernizacji w liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych ogółem na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,77		2016	0,67		2019
Udział budynków zagrożonych wyburzeniem na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,83		2016	0,75		2019
Udział pustostanów na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,33		2016	0,33		2019
Poziom degradacji technicznej Miasto Konin	2,87		2016	3,24		2019
Poziom degradacji technicznej na obszarze rewitalizacji "Starówka"	1,80		2016	2,49		2019
Poziom hałasu Miasto Konin	3,27		2016	BD		2019
Poziom hałasu na obszarze rewitalizacji "Starówka"	3,30		2016	BD		2019
Udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe	0,09		2016	0,11		2019
Udział uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie obszaru rewitalizacji "Starówka"	0,00		2016	0,00		2019
Masa zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest na terenie Konina	21,28		2016	23,00		2019
Masa zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest	8,30		2016	12,12		2019

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA		
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok
na terenie rewitalizacji "Starówka"						
Poziom dostosowania urbanistycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych Miasto Konin	2,97		2016	2,81		2019
Poziom dostosowania urbanistycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze rewitalizacji "Starówka"	2,1		2016	2,31		2019
Jakość terenów publicznych na terenie Konina	3,12		2016	3,33		2019
Jakość terenów publicznych na obszarze rewitalizacji "Starówka"	2,9		2016	2,60		2019
Dostęp do parkingów na 1000 mieszkańców na terenie Konina	1339,29		2016	1 672,69		2019
Dostęp do parkingów na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	3537,71		2016	4 344,49		2019
Dostępność obiektów kulturalnych na 1000 mieszkańców	0,31		2016	0,33		2019
Dostępność obiektów kulturalnych na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	1,5		2016	1,93		2019
Dostępność obiektów sportowych na 1000 mieszkańców	0,74		2016	0,71		2019
Dostępność obiektów sportowych na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,43		2016	1,44		2019
Dostępność ścieżek rowerowych	7	%	2016	1	%	2019
Dostępność żłobków na 1000 mieszkańców	0,04		2016	0,01		2019
Dostępność żłobków na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,21		2016	0,24		2019
Dostępność przedszkoli na 1000 mieszkańców	0,24		2016	0,26		2019
Dostępność przedszkoli na 1000 mieszkańców na obszarze rewitalizacji "Starówka"	0,21		2016	0,24		2019

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA		
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok
Dostępność komunikacyjna (liczba przystanków na 1000 mieszkańców)	3,24		2016	3,53		2019
Dostępność komunikacyjna (liczba przystanków na 1000 mieszkańców) na obszarze rewitalizacji "Starówka"	4,06		2016	5,54		2019

Zauważono wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji „Starówka”, w 2016r. było ich 602, a 2019 roku pojawiło się ich 782. Zaobserwowano znaczny spadek liczby rodzin objętych pomocą społeczną. W mieście w 2019 roku objętych pomocą było 2563 rodzin. Pozostałe wskaźniki utrzymały się na podobnym poziomie. W związku z powyższym przed miastem stoi wiele wyzwań, aby osiągnąć cele założone w LPR. Nadal występuje konieczność podjęcia interwencji sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej. Obszar rewitalizacji „Starówka” posiada potencjał do rozwoju zróżnicowanej działalności, również w wymiarze naukowym i technicznym.

b) skutki realizacji programu

W ramach analizy efektów rewitalizacji wskazano w tabeli wartości mierników dla wszystkich projektów zamieszczonych w programie rewitalizacji.

Efekty	Miernik	Czy realizowano odpowiadające miernikowi działania	Wartość miernika
społeczne	liczba osób, którym udzielono pomocy (np. stypendia, dożywianie, inne formy pomocy, pomoc osobom bezdomnym)	NIE	0
	liczba uczestników zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (np. w ramach kursów i szkoleń)	TAK	77
	liczba przeprowadzonych zajęć, szkoleń, warsztatów lub podobnych przedsięwzięć ogółem	TAK	23
gospodarcze	liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	5
	liczba podmiotów gospodarczych, które skorzystały z bezpośrednich form pomocy (szkolenia, dofinansowanie)	TAK	10

	liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność w lokalach użytkowych na obszarze rewitalizacji	NIE	0
środowiskowe	liczba obiektów (ulic, placów) ze zmodernizowanym oświetleniem (energooszczędnym)	TAK	2 (1119 m)
	liczba obiektów, w których zlikwidowano pokrycia azbestowe	NIE	0
	liczba mieszkań, w których wymieniono źródła ciepła (np. kolektory słoneczne, ogrzewanie gazowe) – z wyłączeniem sytuacji, gdy budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej	NIE	0
przestrzenno-funkcjonalne	liczba nowych budynków infrastruktury społecznej	NIE	0
	liczba budynków infrastruktury społecznej, w których przeprowadzono prace adaptacyjne lub remonty(z wyłączeniem prac termomodernizacyjnych - uwzględnionych w części dot. efektów technicznych)	NIE	0
	powierzchnia zrewitalizowanych terenów brownfield (m.in. poprzemysłowych, pokolejowych)	NIE	0
	długość wyremontowanych/wybudowanych dróg w km	NIE	0
	liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów	NIE	0
	długość wyremontowanych/wybudowanych dróg lub ścieżek przeznaczonych dla ruchu rowerów w km	NIE	0
	powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych w ha	NIE	0
	liczba powstałych lub zmodernizowanych przestrzeni do uprawiania sportu lub rekreacji	NIE	0
	liczba zrewitalizowanych przestrzeni wspólnych o otwartym charakterze, jak podwórka, place, deptaki, nabrzeża, plaże, zazwyczaj wyposażonych w elementy małej architektury przeznaczonych do rekreacji	TAK	6
techniczne (z wyłączeniem działań dotyczących	liczba wyremontowanych budynków zabytkowych	NIE	0
	liczba wyremontowanych budynków nieposiadających statusu zabytku	NIE	0

budynków infrastruktury społecznej i technicznej - uwzględnionych w części dot. efektów przestrzenno-funkcjonalnych)	liczba budynków (należy uwzględnić także budynki wskazane w dwóch powyższych wierszach), w których przeprowadzono prace mające na celu poprawę ich energooszczędności (np. termomodernizacja, podłączenie do sieci ciepłowniczej)	NIE	0
	liczba budynków, które zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością	NIE	0
inne	liczba wydarzeń/spotkań kulturalno-edukacyjnych	TAK	50
	liczba osób uczestniczących w wydarzeniach/spotkaniach kulturalno-edukacyjnych	TAK	1326
	liczba instytucji uczestniczących w wydarzeniach/spotkaniach kulturalno-edukacyjnych	TAK	7
	liczba oddanych do użytku nowych mieszkań (dokumentacja potwierdzająca odbiór)	TAK	32
	liczba oddanych do użytku wielorodzinnych budynków mieszkalnych (dokumentacja potwierdzająca odbiór)	TAK	2
	liczba oddanych do użytku lokali handlowo-usługowych (dokumentacja potwierdzająca odbiór)	TAK	8
	liczba opracowań, które przyczynią się do ożywienia obszaru rewitalizacji	TAK	5

Pozostałe działania rewitalizacyjne

Miasto Konin w ramach projektu pn. "Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" zrealizowało, zadanie polegające na realizacji indywidualnych usług doradczych dla pięciu przedsiębiorstw z obszaru „Starówka”. Celem przedsięwzięcia było rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa. Doradztwo prowadzone było w formie bezpośredniej w listopadzie 2019 roku, w ramach którego przedsiębiorcy uczestniczący w przedsięwzięciu otrzymali wsparcie doradcze w zakresie audytu: prawnego, biznesowego, finansowego, marketingowego; doradztwa prawnego; doradztwa biznesowego; doradztwa finansowego i usług księgowych; doradztwa marketingowego i usług marketingowych; coachnig'u i mentoringu. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy dowiedzieli się jak można w inny sposób pokierować własną firmą, aby przynosiła im odpowiednie korzyści. Szczegóły odnośnie ww. projektu można znaleźć na stronie dedykowanej rewitalizacji [link do strony rewitalizacji](#), linki: [informacja o indywidualnym doradztwie](#) [informacja o doradztwie](#)

W maju 2019 roku odbyły się wyjazdy studyjne do wybranych miast wskazanych w analizie potrzeb utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. Uczestnikami wyjazdów byli, m.in. przedstawiciele otoczenia biznesu, Radni Miasta Konina, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Konina a także przedstawiciele Rady Seniorów. W ramach wizyt uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami rewitalizacyjnymi w kilku wybranych instytucjach takich jak:

- Sopotcki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
- Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku,
- Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Prezydenta ds. Kultury,
- Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie,
- Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie,

- Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie,
- Concordia Design w Poznaniu,
- Poznańskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu tj. Centrum Bukowska.

Wyjazdy studyjne miały na celu wdrożenie osób, które mają bezpośredni związek z rewitalizacją, wskazanie dobrych praktyk, rozwiązań, które można byłoby zastosować w naszym mieście. W ramach wizyt osoby zaangażowane w rewitalizację zapoznały się z praktykami dotyczącymi funkcjonowania oraz zarządzania różnymi modelami funkcjonowania instytucji świadczących zintegrowane usługi społeczne, gospodarcze i poznały ich rezultaty. Wyjazdy były okazją do wymiany doświadczeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania centrów. Szczegóły odnośnie ww. projektu można znaleźć na stronie dedykowanej rewitalizacji [link do strony rewitalizacji](#), [link: informacja o wizycie studyjnej](#)





Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” było także przedsięwzięcie polegające na realizacji działań promocyjnych, zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu wywiadów z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej na obszarze rewitalizacji „Starówka” pod nazwą „Smacznie na Starówce”. W przedsięwzięciu „Smacznie na Starówce” wzięły udział następujące firmy: Pod Cepeliną, Kawiarnia „Kawusia i Ciacho”, Cafe i bistro „Kawka, karafka”, Restauracja Rogatka, Burger Pub „Trzy Strefy”, Restauracja Borówka, Beza Krówka, Domowe Wypieki, Jadłodajnia „Pysznie i domowo”, Loko The Steak House, Yuuki Sushi, Good Snack – sklepy z kanapkami. Celem zadania było wsparcie, obecnie działających na terenie Starówki przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, poprzez spopularyzowanie ich działań oraz zachęcenie nowych podmiotów do inwestowania na obszarze rewitalizacji – Starówka. W ramach kampanii promocyjnej „Smacznie na Starówce”, która trwała w okresie od 9 września do 20 listopada 2019 roku, przedsiębiorcy zaprezentowali swoją firmę, produkty oraz usługi, opowiedzieli o swoich doświadczeniach, wyzwaniach, sukcesach i planach. Wywiady były emitowane na lokalnym portalu internetowym link do portalu LM. Szczegóły odnośnie ww. projektu można znaleźć na stronie dedykowanej rewitalizacji link do strony rewitalizacji, linki: informacja o projekcie smacznie na starówce informacja o smacznie na starówce <https://rewitalkonin.pl/smacznie-na-starowce/>

W 2019 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem zaproponowanych funkcji wynikających z opracowania pn. „Analiza potrzeb utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie” Celem dokumentu było ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla budynku

przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. A co za tym idzie wykonano materiał informacyjny z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej, który przedstawia zakres planowanych zmian w budynku oraz zamierzenia inwestycyjne związane z przeznaczeniem budynku na inkubator przedsiębiorczości. Powyższy materiał wykorzystany zostanie także do pozyskania źródła finansowania na realizację ww. przedsięwzięcia. Zarówno program funkcjonalno-użytkowy jak i materiał informacyjny z wizualizacją został sfinansowany w ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Materiały dostępne są na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji.

W okresie sprawozdawczym opracowany został materiał informacyjny z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Termin realizacji zadania: od 22 sierpnia 2019r. do 12 września 2019r. Materiał wykonany został z uwzględnieniem zapisów wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy budynku A przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie na potrzeby Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Opracowany materiał informacyjny z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku na inkubator przedsiębiorczości, przedstawia zakres planowanych zmian w budynku oraz zamierzenia inwestycyjne związane z przeznaczeniem budynku na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Wykorzystany on będzie także do pozyskania źródła finansowania na realizację ww. projektu. Materiały dostępne są na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji.

W 2019 roku ramach projektu pn. "Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" opracowano broszurkę informacyjno-promocyjną obszaru rewitalizacji „Starówka”. Termin realizacji zadania: od dnia 2 grudnia do 17 grudnia 2019 roku. W ramach zadania opracowana została broszurka informacyjno-promująca o obszarze rewitalizacji "Starówka", przybliżająca wiedzę o zabytkach i atrakcje tego obszaru. Broszurka oprócz informacji tekstowej i zdjęć zawiera również mapkę z zaznaczonymi zabytkami, lokalami

gastronomicznymi na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Materiały dostępne są na stronie internetowej link do strony rewitalizacji pod linkiem informacja o broszurce i broszurka